| | Název stavby | Stavební úpravy NTL plynovodů v Hůlkova, Košařova, + zrušení RS č.157 - Praha 19 | | |

	Název stavby	Stavební úpravy NTL plynovodů v Hůlkova, Košařova, + zrušení RS č.157 - Praha 19
	Termín plnění	29.3 30.3 31.3 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6
7	**Húlkova (č.p.436/23-č.p.429/13)**	z z z p p p p p p
	STL PE 160 - 75 m, 6 př.	m m o m n
	protah, trhání	tz
	NTL odpoj DN 200	
	STL propoj PE 160 / 160	
8	**Húlkova (č.p.429/13-č.p.303/6)**	z z z p p p p p p p p p
	STL PE 160 - 72 m, 6 př.	m m o m n
	protah	tz
	NTL odpoj DN 200	
	STL propoj PE 160 / 160	
9	**Húlkova (č.p.303/6-č.p.301)**	z z p p p p p p p
	STL PE 160 - 77 m, 4 př.	m o m n
	protah	tz
	odstávka RS	př
	STL propoj PE 160 / 160 - 2x	

	Doba výstavby v kalendářních dnech - celkem	:	**65**	dnů
	Záruční doba v měsících - technologie / povrchy	:		měsíců

z = zemní práce, **m** = montáže, **p** = povrchy, **o** = odstávka, **tz =** tlaková zkouška, **n** = napuštění, **Př** = přejímací řízení stavby, **pr** - protlak

***** = úsek stavby (ulice-etapa, popis-otevřený výkop, protah, odpoj, propoj, materiál dn (DN)/délka v m/počet přípojek, sólo=samost. příp. ze stáv. řadu)

Poznámka:

TDI:

Předpokl. prac. doba: 7,00 - 16,00

Tel.spoj. - zhotovitel 24 hod

Dne: 25.1.2021